

ORDER FORM/Bestellformular

STRATOS

DATE:

Distributing company/*Kunde* Delivery address/*Lieferadresse*

Supplying company:

--	--

Lehner Lifttechnik GmbH
A – 4724 Neukirchen am Walde, Salling 8
Tel.: +43.7278.3514.15,
Fax: +43.7278.3514.12
Mobil: +43.664.1612980
E-mail: office.lehner@gmx.at
Web: www.lehner-lifttechnik.at

Transport box

 Q1 Q2 Q3 Q3 Sea Box no box

Order/Auftrag:

Customer Order reference

Lehner Reference Number- Internal use only

General specifications / Technische Angaben

Installation location

Platzierung

Indoor/Innen

Outdoor/Aussen

Left handside/Links

Right handside/Rechts

Additional stops/ Number of additional stops: Clearly mark stops on survey drawing

Zusätzliche Zwischenhaltestellen

Steep start

Steiler Start

In order to reduce space required at the lower landing

General platform specifications/Technische Angaben der Plattform

Version

Standard Platform/Standard Plattform

Platform with folding seat/Plattform mit Klappsitz:

Seat with upholstery/Sitz mit Polsterung

Steel seat(outdoor)/ Stahlsitz(Aussen)

Loading capacity

Tragfähigkeit

150kg (standard)

225kg(standard)

300kg(special)

kg

Platform dimensions

Plattformgröße

700x750mm

750x850mm

800x900mm

800x1000mm

Special size/ Spezialgröße

mm X

mm

Folding/unfolding mechanism of Platform

Klappmechanismus

Manual folding/manuell

Fully automatic of platform/Automatisch

Loading ramps

Auffahrrampen

150mm length/Länge

Powder coated(Beschichtet)

Side access ramp(90°)

Seitliche Auffahrrampe (90°)

200mm length/Länge

Aluminium natural/Aluminium

Security devices on platform/Sicherheitsoptionen

Each unit is equipped with audio alarm and an emergency stop button. Manual versions also have a key switch.

Safety bottom contact plate

Sicherheitskontaktboden

(required by EN 81-40/ vorgeschrieben laut EN 81-40)

Lateral safety contact pads

Seitliche Sicherheitskontaktleisten

(required by EN 81-40/ vorgeschrieben laut EN 81-40)

Jede Anlage wird mit Audio Alarm und Notstopp Taste geliefert. Manuelle Plattformen werden zusätzlich noch mit einem Schlüsselschalter geliefert.

Visual-warning signal on platform(when moving)

Visuelles Signal auf der Plattform(während der Fahrt)

Carriage control version/ Steuerung am Fahrwagen

Handset on spiral cable-plugable(standard)
Handkassette am Spiralkabel – steckbar

Joystick(special)
Joystick (Spezial)

External landing controls/Aussensteuerung

Radio controls with membrane keypad(standard)
Funk Folientaster(Standard)

Further options/ Sonstige Optionen

Plastic cover for platform in case of outdoor installation/Plastikcover für Plattform bei Aussenanlagen

Padlock against unfolding the platform by unauthorized user(in case of manual folding) /Verschließbare Plattform

Treatments of the surface(* only partly possible)/ Oberflächenbehandlung(*nur teilweise möglich) (** IGP Duraface 581ME71385A10)

Platform and carriage: Anthrazite** RAL 7035 RAL zinc spraying stainless steel
Plattform und Fahrwagen Antrazitgrau** spritzverzinkt Edelstahl*

Rail and brackets: RAL 9007 RAL 7035 RAL zinc spraying stainless steel
Fahrbahn spritzverzinkt Edelstahl*

Pillars: Anthrazite** RAL 7035 RAL zinc spraying stainless steel
Stützen Antrazitgrau** spritzverzinkt Edelstahl*

Supporting structure/ Befestigung

Fixing of the rail
Schienenbefestigung

Directly onto the wall/ An der Wand On Supporting pillars/Auf Stützen

On the steps/ Auf den Stufen On the string of the staircase/
An der Treppenwange

Along the string of the staircase and down to the ground floor/
Entlang der Treppenwange aufstehend am Fußboden

Vertical adjustment slots for pillars/ Vertikale Eisntellschlitze an den Stützen

Additional Information Zusätzliche Information

Please note:

By sending this order form together with the on-site staircase measurements you confirm that these measures are 100% correct. Please ensure on site measurements and indication of the parking position and evident obstacles such as ceiling edge, handrails, etc. are complete and correct! A necessary revision of the installation/production drawing because of wrong on-site measurements will result in extra costs for the extra design work!

Achtung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die gesandten Abmessungen der Treppe 100% richtig sind. Auch müssen die gewünschte Parkposition der Plattform und mögliche Hindernisse (Deckensturz, Handlauf, etc.) vollständig und korrekt angegeben werden. Eine notwendige Revision der Installationszeichnung aufgrund falsch gelieferter Daten wird extra in Rechnung gestellt!

Delivery Date

Week:

Signature: